

#### **CHECK LIST**

PREVENTIVE MAINTENANCE

**PAKET A - HARIAN** 

**FORKLIFT TOYOTA 7FD25** 

Doc. No

: CHK/MME/U1/RS5/01

Revised

: Original

Due Date

02 05 2018

Page

: 1 of 1

WAKTU	: s/d WIB
	3 6
	2 5
NAMA PELAKSANA	: 1 4
HARI / TANGGAL	:

PAKET A - HARIAN FORKLIFT TOYOTA 7FD25 & CAT25

No.	Detail Lokasi	TOYOTA 1 (CLAMP)	TOYOTA 2 (CLAMP)	TOYOTA 3 (FORK)	KET: NOMOR FORKLIFT
1	Pemeriksaan level oli mesin (buka jok, lihat pada deep stick dan pastikan level oli ada diantara batas minimum dan maksimum )				1. 60 - 7FG25 (BENSIN - CFM)
2	Pemeriksaan level oli hidrolik ( buka jok, lihat pada deep stick dan pastikan level oli hidrolik ada diantara batas minimum dan maksimum )				RH :
3	Pemeriksaan level oli transmisi ( buka deck injakan pedal, lihat pada deep stick dan pastikan level oli transmisi ada diantara batas minimum dan maksimum)				2. 60 - 7FD25 (SOLAR - LOGISTIK )
4	Pemeriksaan level minyak rem ( pastikan level minyak rem pada dashboard ada diantara batas minimum dan maksimum )				RH :
5	Pemeriksaan level air radiator ( buka penutup tangki dan pastikan level air radiator ada pada posisi maksimum )				3. 60 - 7FD25 (SOLAR - CFM )
6	Pemeriksaan tekanan ban ( cek dan pastikan tekanan ban 100 psi untuk ban depan dan 110 psi untuk ban belakang )				RH :
7	Pemeriksaan rem ( dalam kondisi jalan cek fungsi rem dan pastikan lampu rem menyala saat pedal rem diinjak )				
8	Periksa tegangan battery ( ukur tegangan battery 12 VDC ) dan Periksa level air accu ( pastikan level air accu berada di antara batas				WG/MME/U1/RS5/01

#### Catatan:

Beri Tanda **" V "** jika telah dikerjakan Beri Tanda " **X "** jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " **O** " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.



Team Leader



# **CHECK LIST**

**FORKLIFT TOYOTA 7FD25** 

### PREVENTIVE MAINTENANCE PAKET C - MINGGUAN

Doc. No : CHK/MME/U1/RS5/02

Revised : Original

Due Date : 02 05 2018

Page : 1 of 1

WAKTU	:s/d	WIB	
	3	6	
	2	5	
NAMA PELAKSANA	: 1	4	
HARI / TANGGAL	:		

# PAKET C - MINGGUAN FORKLIFT TOYOTA 7FD25

No.	Detail Lokasi	TOYOTA 1 (CLAMP)	TOYOTA 2 (CLAMP)	TOYOTA 3 (FORK)	KET:
1	Memberi grease pada tie rod, power cylinder joint, dll				
2	Pemeriksaan level air accu				
3	Pemeriksaan kekencangan fan belt				
4	Pemeriksaan baut mesin dan roda				
5	Cleaning				WG/MME/U1/RS5/02

CONTROLLED

Catatan:

Beri Tanda "  ${\bf V}$  " jika telah dikerjakan

Beri Tanda " X " jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " O " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.

Team Leader

)