

 <b>PT GRAMEDIA</b> <b>Printing</b>	<h1>CHECK LIST</h1>	Doc. No : CHK/MME/U1/RS5/01 Revised : Original Due Date : <b>02 05 2018</b> Page : 1 of 1
	<b>PREVENTIVE MAINTENANCE</b> <b>PAKET A - HARIAN</b> <b>FORKLIFT TOYOTA 7FD25</b>	

HARI / TANGGAL

:

NAMA PELAKSANA

:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

WAKTU

:

..... s/d .....

WIB

PAKET A - HARIAN FORKLIFT TOYOTA 7FD25 & CAT25

No.	Detail Lokasi	TOYOTA 1 (CLAMP)	TOYOTA 2 (CLAMP)	TOYOTA 3 (FORK)	KET:
1	Pemeriksaan level oli mesin (buka jok, lihat pada deep stick dan pastikan level oli ada diantara batas minimum dan maksimum )				NOMOR FORKLIFT 1. 60 - 7FG25 (BENSIN - CFM) RH : .....
2	Pemeriksaan level oli hidrolik ( buka jok, lihat pada deep stick dan pastikan level oli hidrolik ada diantara batas minimum dan maksimum )				
3	Pemeriksaan level oli transmisi ( buka deck injakan pedal, lihat pada deep stick dan pastikan level oli transmisi ada diantara batas minimum dan maksimum)				2. 60 - 7FD25 (SOLAR - LOGISTIK ) RH : .....
4	Pemeriksaan level minyak rem ( pastikan level minyak rem pada dashboard ada diantara batas minimum dan maksimum )				
5	Pemeriksaan level air radiator ( buka penutup tangki dan pastikan level air radiator ada pada posisi maksimum )				3. 60 - 7FD25 (SOLAR - CFM ) RH : ..... ..... .....
6	Pemeriksaan tekanan ban ( cek dan pastikan tekanan ban 100 psi untuk ban depan dan 110 psi untuk ban belakang )				
7	Pemeriksaan rem ( dalam kondisi jalan cek fungsi rem dan pastikan lampu rem menyala saat pedal rem diinjak )				
8	Periksa tegangan battery ( ukur tegangan battery 12 VDC ) dan Periksa level air accu ( pastikan level air accu berada di antara batas				
					WG/MME/U1/RS5/01

Catatan:

Beri Tanda " V " jika telah dikerjakan

Beri Tanda " X " jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " O " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.



Team Leader

( )