

PT GRAMEDIA **Printing Bandung Plant**

CHECK LIST

PREVENTIVE MAINTENANCE **PAKET A - HARIAN GENSET**

Doc. No

: CHK/MME/U1/RS3/01

Revised

: Original

: 1 of 1

Due Date

02 05 2018

Page

WAKTU	: s/d WIB	
	3 6	
	2 5	
NAMA PELAKSANA	: 1 4 4	
HARI / TANGGAL	:	

PAKET A - HARIAN GENSET

No.	Detail Lokasi	PERKINS	CUMMINS	KET :
1	Periksa level oli mesin (lihat pada deep stick dan pastikan level oli ada diantara batas minimum dan maksimum)			
2	Periksa level air radiator (lihat pada tangki air dan pastikan level air maksimum)			
3	Periksa kebocoran oli dan solar (pastikan tidak ada kebocoran oli dan solar di area mesin)			
4	Periksa tegangan battery (ukur tegangan battery 24-29 VDC) dan Periksa level air accu (pastikan level air accu berada di antara batas minimum dan maksimum)			
5	Periksa filter udara (bila kotor / berdebu bersihkan)			
6	Periksa posisi kran / valve pipa solar in / out (pastikan posisi kran dalam keadaan terbuka)			
7	Periksa level tangki solar harian (pastikan level tangki solar diatas batas minimum)			WG/M

Beri Tanda " V " jika telah dikerjakan Beri Tanda " X " jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " O " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.

CONTROLLED

Team Leader