

Bandung Plant

CHECK LIST

PREVENTIVE MAINTENANCE PAKET E - BULANAN UNIT UPS AROS 20 KVA

Doc. No : CHK/MME/U1/RS3/04

Revised : Original

Due Date : 02 05 2018

Page : 1 of 1

HARI / TANGGAL	:	4	
NAMA PELAKSANA	:		5 6
WAKTU	:	s/d	

PAKET E - BULANAN UNIT UPS AROS 20 KVA

No.	Detail Lokasi	1	KET:
1	Pemeriksaan fisik UPS dan battery.		
2	Pemeriksaan suhu ruang UPS (22 - 25 C)		
3	Pemeriksaan suhu ruang battery (22 -25 C)		
4	Pemeriksaan display monitor apakah ada indikasi gangguan		
5	Pemeriksaan fan dan filter udara di unit UPS		
6	Pemeriksaan tegangan listrik di Panel UPS		
7	Bersihkan UPS dari kotoran dan debu.		WG/MME/U1/RS3/04

GRAME

Catatan:

Beri Tanda " ${\bf V}$ " jika telah dikerjakan

Beri Tanda " **X "** jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " ${\bf O}$ " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.



Team Leader